

Leitura geral: as cotações cobrem kits de tenda com paredes de cimento espumado e módulo de banho pré-fabricado, sem isolamento térmico da cobertura, sem climatização, sem fundação em estacas e com montagem por conta do comprador. As unidades Zion são produtos proprietários (lanternas, faces de vidro, vela de sombra, camadas isoladas) fabricados em SC; a comparação de preço deve ser feita no mesmo escopo (posto + fundação + montagem + climatização + FF&E).

REFERÊNCIA DE MERCADO · NOMASTRA H23 × ZION LODGE 24

Cotação recebida em 1 de maio de 2025 · fonte: interno/referencias/NOMASTRA_H23_Lodge_Tent_Quotation_2025-05.pdf

COTAÇÃO

FORNECEDOR	NOMASTRA Co., Ltd. · No.7, East 2nd Road, Hengli Town, Nansha District, Guangzhou, China
CONTATO	Nancy · nancyli@nomastra.com · +86 181 2794 8011
MODELO	H23 · 5,20 x 5,20 m · 23 m² internos · sem terraço · altura 5,4 m · beiral 2,6 m · 1 porta(s) · 2 janelas
CONDIÇÕES	EXW · TT 50 % no pedido + 50 % antes do embarque · 15 a 20 dias úteis após o sinal · garantia de 1 ano · engenheiro de montagem a US\$ 150/dia + visto, passagens, hotel e transporte

Item cotado	Tipo	USD / conjunto (EXW)
Body Tent (estrutura, base, membranas, forro elástico, paredes, porta e janelas)	padrão	US\$ 12.280,00
Deck de fundação 45 m² (quadro de aço galvanizado + madeira tratada, 20 a 35 cm)	opcional	US\$ 2.700,00
Piso interno SPC 6 mm	opcional	US\$ 545,00
Módulo de banho 2,6 x 1,5 x 2,2 m (quadro galvanizado, honeycomb, ACM, box 5 mm, louças, ducha, exaustor, LED, bandeja ABS)	opcional	US\$ 3.000,00
Tubulações e fiação pré-instaladas (layout antes do embarque)	opcional	US\$ 840,00
Cortinas blackout com trilho	opcional	US\$ 1.230,00
Mobiliário e luminárias (cama 1,80 x 2,00, 4 criados, 2 conjuntos sofá + mesa, guarda-roupa, fita LED, 2 arandelas, 1 pendente)	opcional	US\$ 3.080,00
Conjunto completo com todos os opcionais		US\$ 23.675,00

CUSTO POSTO EM SANTA CATARINA (PREMISSAS INTERNAS, AJUSTAR A CADA COTAÇÃO)

EXW completo	US\$ 23.675,00
Frete marítimo + seguro + THC (1 x 40' HC, estimado; um contêiner leva os dois kits, então o rateio reduz este valor)	US\$ 6.500,00
CIF	US\$ 30.175,00 = R\$ 165.962 a R\$ 5.50
Tributos de importação (62% sobre o CIF, II + IPI + PIS/COFINS + ICMS, a confirmar com despachante · NCM 9406)	R\$ 102.897
Desembaraço, armazenagem e transporte interno até SC	R\$ 9.000

Custo posto estimado, sem fundação em estacas, sem montagem,
sem climatização, sem enxoval

R\$ 277.859

Estimativa paramétrica interna da ZION LODGE 24 (1ª unidade, Zion Standard, sem FF&E): **R\$ 412.732**; 10ª unidade ≈ R\$ 272.403.

COMPARATIVO TÉCNICO (versão sem preços publicada no catálogo e na apresentação)

Item	Referência H23 (NOMASTRA)	ZION LODGE 24
Planta e área	5,20 x 5,20 m · 23 m² internos	octógono regular de 5,40 m entre faces · 24,2 m² internos
Terraço / deck	sem terraço; deck de fundação opcional de 45 m² (20 a 35 cm)	deck de 6,1 m² em uma face com vela de sombra · deck elevado sobre estacas
Alturas	cume 5,4 m · beiral 2,6 m · cume cego	Lanterna Zion Ø1,20 de 4,20 a 4,70 m · beiral 2,6 m · luz zenital sobre a cama
Estrutura	tubo de aço 80 x 80 com pintura dupla e revestimento de alumínio · base galvanizada a fogo · fixações inox	8 pilares Ø101,6 revestidos em madeira · anel de beiral 150 x 100 · 8 caibros Ø76 · anel de compressão · tudo galvanizado a fogo, kit parafusado
Cobertura	membrana PVDF 1050 g/m² (B1) · segunda camada PVC 850 g/m² bege	membrana PVDF 1050 g/m² em gomos com keder · câmara ventilada 60 mm · lâ de PET 50 mm · forro tensionado acústico
Forro	tecido elástico 140 g/m², sem isolamento	forro tensionado sob a membrana + painel ripado termotratado nas faces opacas
Paredes	compósito de cimento espumado 80 mm com lâmina de madeira (100 mm no total)	painel SIP 90 mm + ripado termotratado em cinco faces (privacidade em implantações densas)
Portas	1 porta simples de vidro duplo · 5 + 20 A + 5 mm	PC1 porta de correr 2,00 x 2,40 · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze RPT
Janelas	2 janelas de vidro duplo 5 + 20 A + 5 mm	três faces inteiras de vidro insulado voltadas à paisagem + janela do café + fresta do banho + lanterna
Piso	SPC 6 mm (opcional)	carvalho de engenharia 14 mm · porcelanato no banho · lâ de PET sob o piso
Banho	módulo pré-fabricado 2,6 x 1,5 x 2,2 m (honeycomb, ACM, bandeja ABS), opcional	banho integrado de 5,0 m² no segmento posterior: bancada em pedra, chuveiro
Instalações	tubos e fiação pré-instalados (opcional) · sem climatização	elétrica, hidráulica, climatização split, fechadura digital e cenas
Fundação	deck em quadro de aço sobre o terreno (20 a 35 cm)	15 estacas helicoidais + deck e piso em vigas U 150; sem concreto
Mobiliário	cama 1,80 x 2,00, 4 criados, 2 conjuntos sofá + mesa, guarda-roupa, fita LED, 2 arandelas, 1 pendente (opcional)	FF&E Zion New Luxury item a item (cama king, criados, duas poltronas, closet, café/minibar, luminárias, enxoval) · sem pendentes
Origem e prazo	Guangzhou, China · EXW · 15 a 20 dias úteis + trânsito marítimo e desembaraço · engenheiro de montagem cobrado à parte	fábrica em Santa Catarina · kit parafusado · montagem em 6 dias pela equipe Zion · sem importação

REFERÊNCIA DE MERCADO · NOMASTRA

H28 × ZION LODGE 28

Cotação recebida em 1 de maio de 2025 · fonte: interno/referencias/NOMASTRA_H28_Lodge_Tent_Quotation_2025-05.pdf

COTAÇÃO

FORNECEDOR	NOMASTRA Co., Ltd. · No.7, East 2nd Road, Hengli Town, Nansha District, Guangzhou, China
CONTATO	Nancy · nancyli@nomastra.com · +86 181 2794 8011
MODELO	H28 · 3,80 x 7,80 m · 26 m² internos · terraço 18 m² · altura 5,0 m · beiral 2,6 m · 2 porta(s) · 2 janelas
CONDIÇÕES	EXW · TT 50 % no pedido + 50 % antes do embarque · 15 a 20 dias úteis após o sinal · garantia de 1 ano · engenheiro de montagem a US\$ 150/dia + visto, passagens, hotel e transporte

Item cotado	Tipo	USD / conjunto (EXW)
Body Tent (estrutura, base, membranas, forro rígido, paredes, portas e janelas)	padrão	US\$ 17.410,00
Deck de fundação 50 m² (quadro de aço galvanizado + madeira tratada, 20 a 35 cm)	opcional	US\$ 3.000,00
Piso interno SPC 6 mm	opcional	US\$ 615,00
Módulo de banho 2,6 x 1,5 x 2,2 m (quadro galvanizado, honeycomb, ACM, box 5 mm, louças, ducha, exaustor, LED, bandeja ABS)	opcional	US\$ 3.000,00
Tubulações e fiação pré-instaladas (layout antes do embarque)	opcional	US\$ 948,00
Cortinas blackout com trilho	opcional	US\$ 1.400,00
Mobiliário e luminárias (cama 1,80 x 2,00, 2 criados, sofá + mesa, 2 cadeiras externas, guarda-roupa, fita LED, 2 arandelas, 2 pendentes)	opcional	US\$ 3.895,00
Conjunto completo com todos os opcionais		US\$ 30.268,00

CUSTO POSTO EM SANTA CATARINA (PREMISSAS INTERNAS, AJUSTAR A CADA COTAÇÃO)

EXW completo	US\$ 30.268,00
Frete marítimo + seguro + THC (1 x 40' HC, estimado; um contêiner leva os dois kits, então o rateio reduz este valor)	US\$ 6.500,00
CIF	US\$ 36.768,00 = R\$ 202.224 a R\$ 5.50
Tributos de importação (62% sobre o CIF, II + IPI + PIS/COFINS + ICMS, a confirmar com despachante · NCM 9406)	R\$ 125.379
Desembaraço, armazenagem e transporte interno até SC	R\$ 9.000
Custo posto estimado, sem fundação em estacas, sem montagem, sem climatização, sem enxoval	R\$ 336.603

Estimativa paramétrica interna da ZION LODGE 28 (1ª unidade, Zion Standard, sem FF&E): **R\$ 547.054**; 10ª unidade ≈ R\$ 361.056.

COMPARATIVO TÉCNICO (versão sem preços publicada no catálogo e na apresentação)

Item	Referência H28 (NOMASTRA)	ZION LODGE 28
------	---------------------------	---------------

Planta e área	3,80 x 7,80 m · 26 m² internos	octógono alongado 4,20 x 7,80 m · 29,7 m² internos
Terraço / deck	terraço 18 m²; deck de fundação opcional de 50 m² (20 a 35 cm)	terraço 17,5 m² em três faces com vela de sombra · deck elevado sobre estacas
Alturas	cume 5,0 m · beiral 2,6 m · cume cego	duas Lanternas Zion Ø1,10 de 4,00 a 4,45 m · beiral 2,6 m · luz zenital sobre cama e estar
Estrutura	tubo de aço 80 x 80 com pintura dupla e revestimento de alumínio · base galvanizada a fogo · fixações inox	8 pilares Ø101,6 revestidos em madeira · anel de beiral 150 x 100 · 10 caibros Ø76 · anéis de compressão · tudo galvanizado a fogo, kit parafusado
Cobertura	membrana PVDF 1050 g/m² (B1) · segunda camada PVC 850 g/m² bege	membrana PVDF 1050 g/m² em gomos com keder · câmara ventilada 60 mm · lâ de PET 50 mm · forro tensionado acústico
Forro	estrutura de aço + painel decorativo de fibra de bambu e madeira	forro tensionado sob a membrana + painel ripado termotratado nas faces opacas
Paredes	compósito de cimento espumado 80 mm com lâmina de madeira (100 mm no total)	painel SIP 90 mm + ripado termotratado em três faces (banho e cabeceira)
Portas	1 porta de correr em vidro duplo + 1 porta simples de vidro · 5 + 20 A + 5 mm	PC1 porta de correr 2,00 x 2,40 · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze RPT
Janelas	2 janelas de vidro duplo 5 + 20 A + 5 mm	cinco faces inteiras de vidro insulado + fresta alta do banho + duas lanternas
Piso	SPC 6 mm (opcional)	carvalho de engenharia 14 mm · porcelanato no banho · lâ de PET sob o piso
Banho	módulo pré-fabricado 2,6 x 1,5 x 2,2 m (honeycomb, ACM, bandeja ABS), opcional	banho integrado de 6,2 m² no segmento posterior: bancada em pedra, chuveiro, fresta alta
Instalações	tubos e fiação pré-instalados (opcional) · sem climatização	elétrica, hidráulica, climatização dutada (evaporadora no ático), automação de cenas
Fundação	deck em quadro de aço sobre o terreno (20 a 35 cm)	21 estacas helicoidais + deck e piso em vigas U 150; sem concreto
Mobiliário	cama 1,80 x 2,00 e criados em nogueira, sofá em acácia, 2 cadeiras externas, guarda-roupa, fita LED, 2 arandelas, 2 pendentes (opcional)	FF&E Zion New Luxury item a item (cama king, criados, sofá, closet, café/minibar, luminárias, enxoval, deck) · sem pendentes
Origem e prazo	Guangzhou, China · EXW · 15 a 20 dias úteis + trânsito marítimo e desembaraço · engenheiro de montagem cobrado à parte	fábrica em Santa Catarina · kit parafusado · montagem em 8 dias pela equipe Zion · sem importação