

**ZION**

GLAMPING COLLECTION · CABIN DESIGN & ENGINEERING SYSTEM

ZION CABIN DESIGN BRIEF

ZION GLAMPING · Cabin Design & Engineering System · Documento ZG-BRF-001 · REV 00 — CONCEITO ·
17/09/2026 · Fase 01 — Briefing

Este brief é a primeira ação do método. Ele reúne o que já está definido na linha (seis unidades desenvolvidas até aqui), o que cada pasta do pacote final exige, o que já existe no repositório e as informações que faltam. As perguntas objetivas estão na seção 6. O desenvolvimento das fases 02 a 12 começa depois das respostas.

⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO: todo pré-dimensionamento citado aqui (bitolas, estacas, cargas, diâmetros, potências) é preliminar e depende de cálculo, geotecnia e norma.

1. LINHA ATUAL · O QUE JÁ ESTÁ DEFINIDO

MODELO	CÓDIGO	ÁREA INTERNA	ÁREA EXTERNA	TOTAL	HÓSPEDES / CAMAS	ESTÁGIO
ZION CASULO	ZC	48,0 m ² (45,6 + vestíbulo 2,4)	deck 29,9 m ²	77,9 m ²	2 + 1 · 1 king (chaise-cama opcional)	projeto arquitetônico, engenharia peça a peça, DXF, 3D
ZION SAFARI	ZS	48,4 m ²	terraço 20,4 + passarela 7,6 = 28,0 m ²	76,4 m ²	2 + 1 · 1 king	projeto arquitetônico, engenharia peça a peça, DXF, 3D
ZION LODGE 38	ZL	38,3 m ²	deck 30,4 m ²	68,7 m ²	2 + 1 · 1 king	projeto arquitetônico, engenharia peça a peça, DXF, 3D
ZION LODGE 24	ZL24	24,2 m ²	deck 6,1 m ²	30,3 m ²	2 · 1 king	conceito (planta, corte, fachada, isométrica)
ZION LODGE 28	ZL28	29,7 m ²	terraço 17,5 m ²	47,2 m ²	2 + 1 · 1 king	conceito + referência de mercado H28
ZION CÁPSULA	ZK	19,9 m ²	deck 8,3 m ²	28,2 m ²	2 · 1 queen	conceito + materiais estimados

Plataforma comum (Zion Shell System): estrutura tubular em aço galvanizado a fogo, kit parafusado sem solda em campo, membrana PVDF 1050 g/m² com câmara ventilada e lã de PET, vidro insulado low-e em alumínio bronze RPT, piso de carvalho de engenharia, deck de cumaru sobre estacas helicoidais; FF&E Zion New Luxury item a item (56 itens de catálogo). A Cápsula usa casca em alumínio composto e chega pronta da fábrica.

2. FICHA TÉCNICA DE IDENTIDADE · PREENCHIMENTO ATUAL

Legenda: **definido** · *proposto (a confirmar)* · ? = pergunta na seção 6.

CAMPO	CASULO	SAFARI	LODGE 38	LODGE 24	LODGE 28	CÁPSULA
Nome / código	ZION CASULO · ZC	ZION SAFARI · ZS	ZION LODGE 38 · ZL	ZION LODGE 24 · ZL24	ZION LODGE 28 · ZL28	ZION CÁPSULA · ZK
Área interna	48,0 m ²	48,4 m ²	38,3 m ²	24,2 m ²	29,7 m ²	19,9 m ²
Área externa	29,9 m ²	28,0 m ²	30,4 m ²	6,1 m ²	17,5 m ²	8,3 m ²
Área total	77,9 m ²	76,4 m ²	68,7 m ²	30,3 m ²	47,2 m ²	28,2 m ²
Hóspedes	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2	2 + 1	2
Camas	1 king	1 king	1 king	1 king	1 king	1 queen

Banheiro	banheira na cauda + chuveiro	bancada dupla + banheira	banheira de sentar + chuveiro	chuveiro	chuveiro	chuveiro
Cozinha	ilha do café / minibar (sem cocção)	ilha do café	café / minibar	café / minibar	café / minibar	café / minibar
Varanda / deck	deck 29,9 m²	terraço + passarela	deck em 3 faces + vela	deck 1 face + vela	terraço 3 faces + vela	deck frontal
Banheira / jacuzzi externa	hot tub opcional no deck	hidromassagem no terraço	opcional (D07 fire pit)	não	não	não
Sauna	?	?	?	não	não	não
Piscina	?	?	não	não	não	não
Fireplace	lareira ecológica (E08), opcional	idem	fire pit no deck (D07)	não	não	não
Climatização	split inverter dutado 12k BTU	split dutado	split dutado no ático	split	split	split 9k dutado do técnico
Aquecimento (água / ambiente)	boiler elétrico · ? gás	boiler elétrico	boiler elétrico	elétrico	elétrico	boiler elétrico 80 L no técnico
Sistema elétrico	quadro 12 a 16 circuitos, monofásico ou bifásico · ?	idem	idem	idem	idem	quadro 12 circuitos
Sistema hidráulico	PEX, pressurização ?, reservatório ?	idem	idem	idem	idem	conexões rápidas no técnico
Esgoto	? (fossa/filtro, biodigestor, rede)	?	?	?	?	?
Gás	não previsto (tudo elétrico) · ?	idem	idem	idem	idem	não
Solar	?	?	?	?	?	?
Automação	cenar, fechadura digital, termostato	idem	idem	fechadura + cenar	idem	idem
Categoria	SIGNATURE ?	SIGNATURE ?	PREMIUM ?	STANDARD ?	PREMIUM ?	PREMIUM ?

3. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA DESENVOLVER A PRIMEIRA CABANA

#	INFORMAÇÃO	POR QUE IMPORTA	STATUS
1	Qual modelo entra primeiro no método completo (fases 02 a 12)	define o piloto de todo o pacote de 23 pastas	? · recomendação: Zion Casulo (mais desenvolvida)
2	Categoria de cada modelo (Standard / Premium / Signature / Ultra Luxury)	acabamentos, FF&E, equipamentos, faixa de custo	?
3	Programa opcional: sauna, piscina, jacuzzi, lareira, cozinha com cocção	instalações, gás, cargas, área	?
4	Fonte de energia térmica: tudo elétrico ou GLP (boiler, cocção, lareira)	define a pasta 12 GÁS (abrigo de botijões)	?
5	Energia: rede (mono/bi/trifásica), solar com baterias, gerador de apoio	quadro, unifilar, cargas, solar	?
6	Água: rede, poço, reservatório por cabana ou central, pressurização	esquema hidráulico, reservatório, bomba	?
7	Esgoto: rede, fossa + filtro, biodigestor por cabana ou central, reuso de águas cinzas	pasta 10, implantação	?
8	Sítio de referência: cidade/estado, altitude, clima, vento, chuva, declividade, tipo de solo	fundação, cobertura, carga térmica, drenagem	?

9	Acesso ao sítio: largura de via, raio de curva, ponte/peso, distância da estrada	logística, tamanho máximo dos módulos, guindaste	?
10	Quantidade prevista (piloto, 10, 50 unidades) e cronograma	estratégia de pré-fabricação, escala, RFQ	?
11	Faixa de investimento alvo por unidade (posto e instalado)	orçamento em 18 grupos, decisões de material	?
12	Fábricas candidatas (região, tipo: serralheria, steel frame, marcenaria, tensoestruturas)	RFQ, comparação	?
13	Unidade dos novos desenhos: mm (padrão do método) ou m (pranchas atuais)	carimbos, DXF	?
14	Idioma do RFQ (português, inglês para fábricas na China)	pasta 22	?
15	Dados geotécnicos / topográficos disponíveis	fundação definitiva	?
16	Normas e certificações exigidas (ABNT, corpo de bombeiros, acessibilidade, ART/RRT)	checklist de validação	?

4. MAPA DO PACOTE FINAL (23 PASTAS) × O QUE JÁ EXISTE NO REPOSITÓRIO

PASTA	EXIGIDO PELO MÉTODO	EXISTE HOJE	LACUNA A DESENVOLVER
01 Briefing	ficha técnica, perguntas, decisões	este documento	respostas da seção 6
02 Conceito	partido, linguagem, volumetria, experiência	Caderno Técnico seção 01, Product Book cap. 01, pranchas de conceito das seis unidades	consolidar em ZG-ARQ-001 com circulação, ventilação, privacidade, manutenção, operação hoteleira
03 Master plan	implantação com terreno, acesso, estacionamento, paisagismo, infraestrutura, afastamentos	PA-01 lote-tipo 30 × 24 m (Casulo, Safari, Lodge 38); master plan de produto no Product Book	implantação em sítio real (depende do item 8)
04 Plantas	planta baixa com mobiliário, pontos hidráulicos e elétricos; cobertura; implantação	PA-02, PA-03, PA-04, PA-05; DXF	pontos hidráulicos e elétricos na planta (hoje só em DET-07/08)
05 Cortes	A-A, B-B, longitudinal, transversal com camadas de baixo para cima	PA-06 (A-A e B-B), PA-13 camadas	corte de camadas cotado por elemento
06 Elevações	4 fachadas com materiais e cotas	PA-07, PA-08, PA-08b	fachada posterior do Lodge 24/28 e Cápsula (conceito)
07 3D / Exploded	axonométrica, explodida em 16 camadas	isométricas, explodidas, camadas construtivas, viewer Three.js, renders, GLB	explodida re-etiquetada nas 16 camadas do método
08 Sistema estrutural	comparativo de sistemas + recomendação, malha, conexões, parafusos	Product Book: peça a peça, conexões, planta estrutural; DET-10, DET-11, DET-13	tabela comparativa (madeira, steel frame, wood frame, metálica, híbrida, módulos) com justificativa
09 Camadas	tabela por elemento: material, espessura, referência, função, qtd/m², instalação	13 camadas com especificação (PA-13, catálogo); DET-01, DET-02	colunas qtd/m², referência de fabricante e instalação; tabelas para banheiro, área molhada, fachada, esquadrias
10 Hidráulica	esquema, diâmetros preliminares, reservatório, pressurização, esgoto, pluvial	DET-08 hidráulica, DET-06 drenagem	esquema completo por cabana (depende dos itens 6 e 7)
11 Elétrica	planta elétrica, unifilar conceitual, cargas	DET-07 elétrica	unifilar e tabela de cargas (depende do item 5)
12 Gás	localização, abrigo, tubulação, detalhe do abrigo	não existe (base tudo elétrico)	decidir no item 4
13 Climatização	equipamentos, carga térmica preliminar	DET-09	estimativa de carga térmica por modelo (depende do item 8)

14 Materiais	material takeoff por grupo	BOM com quantidades (PA-14, catálogo, XLSX de materiais)	reorganizar nos 9 grupos do método
15 BOM	código, descrição, material, dimensão, espessura, quantidade, processo, fornecedor	Product Book: lista peça a peça com códigos, processos	colunas fornecedor potencial e observação
16 Quantitativo	tabela mestre com perda e quantidade final	quantidades estimadas	coluna de perda justificada
17 Orçamento	18 grupos, PREÇO A COTAR onde não houver preço real	interno/ orçamento em 3 cenários (Casulo, Safari, Lodge 38)	reorganizar nos 18 grupos; marcar PREÇO A COTAR
18 Fabricação	estratégia de pré-fabricação, peças repetitivas, kits	Product Book: processos, gabaritos, escala industrial	kits hidráulico e elétrico como itens
19 Logística	transportation pack: peso, dimensões, CG, içamento, sequência de descarga	transporte em contêiner (Product Book)	transportation pack formal
20 Manual de montagem	15 etapas com o que, como, materiais, ferramentas, equipe, tempo, cuidados, checklist	manual em 17 passos (Casulo, Safari, Lodge 38)	reestruturar nas 15 etapas com os oito campos
21 Checklist de obra	checklists de conclusão por etapa	não existe	criar
22 RFQ	documento para fábricas + 18 perguntas + comparação	não existe	criar (depende dos itens 12 e 14)
23 Checklist de validação	itens que exigem engenheiro/arquiteto	avisos dispersos nos documentos	consolidar

Também faltam, transversalmente: sistema de códigos <modelo>-<disciplina>-<nnn> aplicado aos documentos, bloco de revisão REV 00–04 em cada documento, lista de ferramentas (fábrica, transporte, obra) e unidade em mm nos novos desenhos.

5. PREMISSAS QUE SERÃO ADOTADAS SE NÃO HOUVER RESPOSTA

Para não travar o desenvolvimento, as fases seguintes partem destas premissas, todas reversíveis:

- Piloto do método completo: **ZION CASULO** (ZC), categoria SIGNATURE; Safari SIGNATURE; Lodge 38 PREMIUM; Lodge 24 STANDARD; Lodge 28 e Cápsula PREMIUM.
- Energia: rede bifásica 220 V com quadro por cabana; pré-instalação para solar (eletroduto e espaço no quadro), sem baterias.
- Térmica: tudo elétrico (boiler, climatização); sem gás. A pasta 12 GÁS recebe apenas a alternativa "GLP para cocção/lareira" com abrigo-tipo, marcada como opcional.
- Água: reservatório central do empreendimento com pressurização central; reservatório de 500 L por cabana como reserva.
- Esgoto: biodigestor por grupo de 4 a 6 cabanas + sumidouro/vala de infiltração; águas cinzas separadas.
- Sítio de referência: serra catarinense (clima Cfb, geadas, vento moderado, solo argiloso, declividade até 15 %).
- Unidade: mm nos novos desenhos; as pranchas existentes permanecem em m até a REV 01.
- RFQ em português com versão em inglês.
- Quantidade: piloto de 1 unidade por modelo, escala de 10 unidades para o Casulo.

6. PERGUNTAS OBJETIVAS

Responder na ordem; uma linha por resposta é suficiente.

1. Qual modelo passa primeiro pelo método completo? (recomendo o Casulo)
2. Categoria de cada modelo: Standard, Premium, Signature ou Ultra Luxury?
3. Algum modelo terá sauna, piscina privativa ou cozinha com cocção? Quais?
4. Gás ou tudo elétrico? Se gás: para quê (água quente, cocção, lareira)?
5. Energia disponível no sítio: rede mono/bi/trifásica? Solar com baterias? Gerador?
6. Água: rede pública, poço ou captação? Reservatório central ou por cabana?

- 7. Esgoto: rede, fossa e filtro, biodigestor ou reuso? Por cabana ou central?
- 8. Sítio de referência: cidade/estado, declividade, tipo de solo e existe sondagem ou levantamento topográfico?
- 9. Acesso: largura da via, ponte ou limite de peso, distância da rodovia? Cabe guindaste e carreta?
- 10. Quantas unidades e em que prazo (piloto, 10, 50)?
- 11. Faixa de investimento alvo por unidade (posto no sítio e instalada)?
- 12. Quais fábricas ou regiões devem receber o RFQ? Só Brasil ou também China?
- 13. Novos desenhos em mm (padrão do método) ou manter metros?
- 14. RFQ em português, inglês ou os dois?
- 15. Existe exigência de norma ou certificação específica (corpo de bombeiros, acessibilidade NBR 9050, selo de sustentabilidade)?

7. CONTROLE DE REVISÃO

REV	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
00	17/09/2026	Conceito · emissão inicial do brief a partir da linha existente	Zion Cabin Design System