

ORÇAMENTO ESTIMADO

ZION CASULO · ZC-ORC-001 · REV 00 — ESTIMATIVA INTERNA · 08/10/2026

Quanto custa uma unidade do ZION CASULO (48 m2 internos + 30 m2 de deck), estimado a partir dos quantitativos do projeto (lista ferro a ferro, padrões de lona, quadro de vidros, FF&E) valorados com preços de mercado de referência: aço por kg e bitola, galvanização por kg, lona PVDF por m2, vidro insulado por m2, madeira, instalações e mão de obra por hora. Três cenários (Econômico, Zion Standard, Zion Premium), visão por lote de contratação, efeito de escala e faixa sugerida de preço de venda.

Toda linha é PREMISSA de mercado (pesquisa de distribuidores e fornecedores de SC / PR / SP, base 2025-2026, sem frete específico) e deve ser substituída pela cotação real dos fornecedores listados em ZG-RFQ-002. Esta estimativa serve para decidir, não para contratar. Margem de erro esperada: ± 20 % por grupo, ± 12 % no total.

RESUMO · QUANTO CUSTA UMA UNIDADE

ZION CASULO · 1 unidade isolada · custo de produção do kit + instalação no sítio · sem o desenvolvimento do produto

R\$ 451.883

ECONÔMICO · CUSTO DA UNIDADE

R\$ 608.261

ZION STANDARD · CUSTO DA UNIDADE

R\$ 795.365

ZION PREMIUM · CUSTO DA UNIDADE

R\$ 7.808/m2

STANDARD · POR M2 TOTAL (78 M2)

ITEM	ECONÔMICO	ZION STANDARD	ZION PREMIUM
Materiais e insumos	R\$ 359.515	R\$ 508.042	R\$ 686.108
Mão de obra de fabricação (serralheria, solda)	R\$ 17.116	R\$ 19.450	R\$ 21.539
Mão de obra de instalação (montagem, carpintaria, elétrica, hidráulica, vidro, lona, marcenaria, acabamento, engenheiro)	R\$ 49.652	R\$ 55.169	R\$ 61.188
Transporte (kit até o sítio)	R\$ 9.300	R\$ 9.300	R\$ 10.230
Equipamentos (cravação, talha, andaime, gerador)	R\$ 5.200	R\$ 5.200	R\$ 5.200
Hospedagem e alimentação da equipe	R\$ 11.100	R\$ 11.100	R\$ 11.100
Custo direto	R\$ 451.883	R\$ 608.261	R\$ 795.365
Indiretos (gestão, ART, seguros, ferramental) 12 %	R\$ 54.226	R\$ 72.991	R\$ 95.444
Contingência 10 / 8 / 8 %	R\$ 45.188	R\$ 48.661	R\$ 63.629
CUSTO ESTIMADO DA UNIDADE (kit + instalação)	R\$ 451.883	R\$ 608.261	R\$ 795.365
Desenvolvimento do produto (projeto executivo, cálculo, form-finding, gabaritos, protótipo): só na 1ª unidade	R\$ 240.000	R\$ 240.000	R\$ 240.000
Custo da 1ª unidade com desenvolvimento	R\$ 791.297	R\$ 969.914	R\$ 1.194.438
Custo por m2 interno (sem desenvolvimento)	R\$ 9.414	R\$ 12.672	R\$ 16.570
Custo por m2 total, interno + deck (sem desenvolvimento)	R\$ 5.801	R\$ 7.808	R\$ 10.210

O QUE MUDA ENTRE OS CENÁRIOS

Econômico: lona PVC 900 g/m2 com laca acrílica, pintura epóxi no lugar da galvanização, vidro laminado simples sem ruptura térmica, piso laminado, deck em eucalipto autoclavado, louças e mobiliário de linha nacional. **Zion Standard:** lona PVDF 1050 g/m2, galvanização a fogo + pintura a pó, vidro insulado low-e com esquadria de ruptura térmica, carvalho, cumaru, marcenaria sob medida. **Premium:** membrana Précontraint importada, sistema de esquadria europeu, bomba de calor, automação, banheira de pedra composta, mobiliário de autor.

POR LOTE DE CONTRATAÇÃO

o que esperar de cada fornecedor · materiais + mão de obra, sem transporte, indiretos e contingência

LOTE	MAT. ECON.	MAT. STD	MAT. PREM.	M.O. ECON.	M.O. STD	M.O. PREM.	TOTAL ECON.	TOTAL STD	TOTAL PREM.
LOTE 1 · DECK, INFRA E INSTALAÇÕES	R\$ 103.987	R\$ 132.445	R\$ 165.766	R\$ 10.544	R\$ 11.716	R\$ 12.888	R\$ 114.531	R\$ 144.161	R\$ 178.653
LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 40.853	R\$ 51.224	R\$ 54.569	R\$ 40.686	R\$ 45.639	R\$ 50.347	R\$ 81.539	R\$ 96.863	R\$ 104.916
LOTE 3 · LONA, ISOLAMENTO, FORRO E VIDROS	R\$ 142.595	R\$ 201.193	R\$ 262.163	R\$ 7.618	R\$ 8.464	R\$ 9.585	R\$ 150.213	R\$ 209.657	R\$ 271.748
LOTE 4 · MOBÍLIAS, BANHO, ILUMINAÇÃO E ACABAMENTOS	R\$ 72.080	R\$ 123.180	R\$ 203.610	R\$ 3.816	R\$ 4.240	R\$ 4.664	R\$ 75.896	R\$ 127.420	R\$ 208.274
Engenheiro (acompanhamento, ART, QC) · transversal				R\$ 4.104	R\$ 4.560	R\$ 5.244	R\$ 4.104	R\$ 4.560	R\$ 5.244

PESO DE CADA LOTE (STANDARD)

LOTE	PARCELA
LOTE 1	25 %
LOTE 2	17 %
LOTE 3	36 %
LOTE 4	22 %

COMO LER

Lote 2 (ferro) é o mais barato e o mais previsível: aço por kg + galvanização por kg + horas de serralheiro. É onde a cotação local vai bater mais perto da estimativa.

Lote 3 (lona e vidro) concentra o risco: membrana PVDF importada e vidro insulado curvo variam muito entre fornecedores (± 30 %).

Lote 1 (deck e infra) depende do sítio: sondagem, acesso, distância da rede elétrica e da água.

Lote 4 (móbilias) é o que mais muda com o padrão escolhido (Econômico a Premium quase dobra).

PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA · MATERIAIS

R\$ por unidade · pesquisa de mercado SC / PR / SP 2025-2026 · PREMISSA: substituir pela cotação real

MATERIAL / SERVIÇO	UN.	ECON.	STANDARD	PREMIUM	FONTE / OBSERVAÇÃO
Ar-condicionado dutado inverter 12k (Casulo) / 18k (Safari), instalado	un	R\$ 8.680,00	R\$ 12.400,00	R\$ 16.740,00	Econ: hi-wall 12k; Premium: dutado com controle por app + piso radiante
Acabamentos: selantes, rodapés, cortinas, tapetes, enxoval de abertura	cj	R\$ 8.100,00	R\$ 13.500,00	R\$ 21.600,00	
Perfis de alumínio de arremate / clamp / trilhos (R\$/m)	m	R\$ 61,20	R\$ 68,00	R\$ 74,80	
Aquecedor a gás de passagem 23 L/min (Casulo) / 30 L/min (Safari)	un	R\$ 3.300,00	R\$ 4.400,00	R\$ 11.440,00	Premium: bomba de calor 200/300 L
Banheira freestanding 1,60 / 1,70 m	un	R\$ 4.600,00	R\$ 9.200,00	R\$ 19.320,00	Premium: pedra composta
Box de vidro temperado 8 mm com perfil bronze	un	R\$ 2.080,00	R\$ 2.600,00	R\$ 3.380,00	
Chapa A36 / cantoneiras (R\$/kg)	kg	R\$ 9,12	R\$ 9,60	R\$ 10,08	Corte plasma / laser incluído na fabricação
Compensado naval 18 mm (R\$/m2)	m2	R\$ 142,80	R\$ 168,00	R\$ 168,00	
Deck cumaru 20 x 140 com fixação oculta (material, R\$/m2)	m2	R\$ 191,75	R\$ 295,00	R\$ 354,00	Econ: eucalipto autoclavado
Quadro, disjuntores, DR, cabos, eletrodutos, tomadas USB, interruptores	cj	R\$ 7.840,00	R\$ 9.800,00	R\$ 13.230,00	Premium: automação de iluminação e cortinas
Fossa séptica + filtro anaeróbio compactos (ou biodigestor)	cj	R\$ 5.920,00	R\$ 7.400,00	R\$ 11.840,00	Premium: estação compacta com reúso
Esquadria de alumínio com ruptura térmica, bronze, fabricada e instalada (R\$/m2 de vão)	m2	R\$ 917,60	R\$ 1.480,00	R\$ 2.146,00	Econ: linha 30 sem RPT; Premium: sistema europeu
Estaca helicoidal Ø76 L 2,0 m + cabeçote ajustável (material, un)	un	R\$ 576,00	R\$ 640,00	R\$ 672,00	Fornecedores nacionais (SP/PR/SC)
Instalação de estaca helicoidal com motor hidráulico (un)	un	R\$ 256,50	R\$ 270,00	R\$ 270,00	Inclui torque registrado
Esticador inox M12 a M20 + manilha (un)	un	R\$ 168,00	R\$ 210,00	R\$ 231,00	
Exaustor com recuperador de calor + respiro / chaminé motorizada	cj	R\$ 1.950,00	R\$ 3.900,00	R\$ 5.460,00	
Parafusos cl. 8.8 zincados, chumbadores, porcas, arruelas, pinos (kit)	kit	R\$ 3.780,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.830,00	Premium: inox A2 nas conexões aparentes
Forro tensionado acústico Trevira CS instalado (R\$/m2)	m2	R\$ 172,25	R\$ 265,00	R\$ 344,50	Econ: tecido poliéster tensionado; Premium: acústico + painéis de madeira
Galvanização a fogo NBR 6323 (R\$/kg)	kg	—	R\$ 7,40	R\$ 7,40	Econômico: fundo epóxi + esmalte PU no lugar da galvanização
Iluminação: fitas LED 2700 K, perfis, drivers, luminárias, balizadores	cj	R\$ 7.080,00	R\$ 11.800,00	R\$ 18.880,00	
Cabo inox 316 Ø8 + terminais (R\$/m)	m	R\$ 28,90	R\$ 34,00	R\$ 34,00	
Perfil duplo keder de alumínio calandrado (R\$/m)	m	R\$ 82,80	R\$ 92,00	R\$ 96,60	
Louças e metais (bacia, cuba, torneiras, chuveiro, acessórios)	cj	R\$ 8.525,00	R\$ 15.500,00	R\$ 29.450,00	Econ: linha nacional; Premium: Deca/Docol linhas premium ou importados
Malha inox / tela de apoio do isolamento (R\$/m2)	m2	R\$ 17,80	R\$ 22,00	R\$ 22,00	
Marcenaria sob medida (console, armários, criados, cabeceira, bancada)	cj	R\$ 23.400,00	R\$ 39.000,00	R\$ 58.500,00	Casulo; Safari 52.000 (closet, Ilha do Café, bancada dupla)
Membrana PVDF 1050 g/m2 tipo III (material, R\$/m2)	m2	R\$ 146,20	R\$ 215,00	R\$ 311,75	Econ: PVC 900 g/m2 laca acrílica; Premium: Précontraint PVDF importada
Confeção da membrana: corte CNC, solda RF, keder, bolsas, form-finding (R\$/m2)	m2	R\$ 88,20	R\$ 98,00	R\$ 107,80	Confeccionadores de tensoestruturas em SC/PR/SP
Mobiliário solto (cama king + colchão, chaise, poltrona, mesas)	cj	R\$ 12.375,00	R\$ 22.500,00	R\$ 40.500,00	
Mobilização do equipamento de cravação (verba)	vb	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Por unidade isolada; diluída em série
Janela Olho: requadro laminado CNC + vidro duplo (un)	un	R\$ 5.175,00	R\$ 6.900,00	R\$ 8.970,00	2 basculantes com ferragem
Painéis ripados internos / revestimentos (R\$/m2)	m2	R\$ 288,00	R\$ 480,00	R\$ 672,00	
Parede do banho / cabeceira em LSF + painéis (R\$/m2)	m2	R\$ 248,00	R\$ 310,00	R\$ 372,00	
Perfil U enrijecido 150 x 60 x 3,0 galvanizado Z275 (R\$/kg)	kg	R\$ 12,25	R\$ 12,90	R\$ 13,55	Perfil LSF pesado, pré-galvanizado
Lã de PET 50 mm 25 kg/m3 (R\$/m2)	m2	R\$ 30,60	R\$ 36,00	R\$ 36,00	
Kit hidráulico PEX 25/20, esgoto, ventilação, registros, conexões	cj	R\$ 6.120,00	R\$ 7.200,00	R\$ 8.280,00	
Pintura eletrostática a pó poliéster sobre galvanizado (R\$/kg equiv.)	kg	—	R\$ 4,90	R\$ 5,63	Econômico: sem pintura sobre galvanizado; Premium: cor especial bronze
PIR 50 mm entre vigotas + manta inferior (R\$/m2)	m2	R\$ 73,80	R\$ 82,00	R\$ 82,00	
Piso de engenharia carvalho 14 mm (R\$/m2)	m2	R\$ 193,50	R\$ 430,00	R\$ 602,00	Econ: laminado AC5; Premium: tábua larga
Zona molhada: placa cimentícia + impermeabilização + porcelanato (R\$/m2)	m2	R\$ 180,00	R\$ 240,00	R\$ 360,00	
Porta pivotante de vidro 1,00 x 2,40 com pivô de piso (un)	un	R\$ 6.860,00	R\$ 9.800,00	R\$ 13.720,00	
Manta refletiva dupla face bolha 4 mm (R\$/m2)	m2	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00	
Tubo de aço carbono ASTM A500 / NBR 8261 (material, R\$/kg)	kg	R\$ 9,94	R\$ 10,80	R\$ 11,66	Distribuidores SC (Joinville / Itajaí); lote > 1 t
Vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e (R\$/m2)	m2	R\$ 506,00	R\$ 920,00	R\$ 1.150,00	Econ: laminado 8 mm simples
Vidro laminado 8 + 8 mm para claraboia / óculo (R\$/m2)	m2	R\$ 977,50	R\$ 1.150,00	R\$ 1.380,00	
Vigota pinus autoclavado 50 x 150 (R\$/m)	m	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 26,45	

MÃO DE OBRA · HORAS E R\$/HORA

custo-empresa com encargos, EPI e ferramental · 1332 horas por unidade · montagem em 12 dias com 4 montadores + líder

FUNÇÃO	LOTE	HORAS	R\$/H ECON.	R\$/H STD	R\$/H PREM.	TOTAL STD	
Serralheiro (corte, calandra, montagem em bancada)		2	250	R\$ 43,12	R\$ 49,00	R\$ 53,90	R\$ 12.250
Soldador qualificado (MIG/TIG, EPS)		2	120	R\$ 52,80	R\$ 60,00	R\$ 67,20	R\$ 7.200
Montador de estruturas (campo)		2	422	R\$ 39,60	R\$ 44,00	R\$ 48,40	R\$ 18.568
Líder de montagem / encarregado		2	106	R\$ 64,80	R\$ 72,00	R\$ 79,20	R\$ 7.632
Carpinteiro (deck, piso, módulos)		1	130	R\$ 45,00	R\$ 50,00	R\$ 55,00	R\$ 6.500
Eletricista		1	44	R\$ 57,60	R\$ 64,00	R\$ 70,40	R\$ 2.816
Encanador		1	40	R\$ 54,00	R\$ 60,00	R\$ 66,00	R\$ 2.400
Vidraceiro / instalador de esquadrias		3	48	R\$ 55,80	R\$ 62,00	R\$ 68,20	R\$ 2.976
Instalador de membranas tensionadas (especializado)		3	56	R\$ 88,20	R\$ 98,00	R\$ 112,70	R\$ 5.488
Marceneiro (instalação)		4	28	R\$ 54,00	R\$ 60,00	R\$ 66,00	R\$ 1.680
Equipe de acabamento / limpeza		4	64	R\$ 36,00	R\$ 40,00	R\$ 44,00	R\$ 2.560
Engenheiro (acompanhamento, ART, controle de qualidade)	transv.		24	R\$ 171,00	R\$ 190,00	R\$ 218,50	R\$ 4.560

Serralheiro e soldador são horas de fábrica (entram no preço do serralheiro no lote 2); as demais são horas no sítio. Hospedagem e alimentação da equipe no sítio estão em linha própria do resumo.

BOM VALORADA · 18 GRUPOS (1 DE 2)

quantitativos do projeto x preços unitários · totais nas colunas Standard e Premium

ITEM	UN.	QTD	UNIT. ECON.	UNIT. STD	UNIT. PREM.	TOTAL STD	TOTAL PREM.
01 Estrutura metálica · lote 2							
Tubos calandrados: anel A0, arcos B01-B07, quadro da cauda, terças, espinha, trilhos de base	kg	1235	R\$ 9,94	R\$ 10,80	R\$ 11,66	R\$ 13.338	R\$ 14.405
Perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados (greiha do deck e vigas de borda)	kg	982	R\$ 12,25	R\$ 12,90	R\$ 13,55	R\$ 12.668	R\$ 13.301
02 Chapas · lote 2							
Chapas de base, luvas, talões, olhais, cantoneiras, berços (D01-D08)	kg	212	R\$ 9,12	R\$ 9,60	R\$ 10,08	R\$ 2.035	R\$ 2.137
03 Elementos de conexão · lote 2							
Galvanização a fogo de tubos e chapas	kg	1447	R\$ 5,60	R\$ 7,40	R\$ 7,40	R\$ 10.708	R\$ 10.708
Pintura a pó sobre galvanizado (arcos e anel aparentes)	kg	1013	R\$ 0,00	R\$ 4,90	R\$ 5,63	R\$ 4.964	R\$ 5.708
Cabos inox Ø8 (contraventamento)	m	48	R\$ 28,90	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 1.632	R\$ 1.632
Esticadores e manilhas inox	un	8	R\$ 168,00	R\$ 210,00	R\$ 231,00	R\$ 1.680	R\$ 1.848
04 Parafusos e fixadores · lote 2							
Kit de parafusos cl. 8.8, chumbadores M16, pinos, presilhas inox	kit	1	R\$ 3.780,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.830,00	R\$ 4.200	R\$ 4.830
05 Membrana externa · lote 3							
Membrana PVDF 1050 g/m2 (com 15% de emendas e bolsas)	m2	127	R\$ 146,20	R\$ 215,00	R\$ 311,75	R\$ 27.305	R\$ 39.592
Confecção e form-finding	m2	127	R\$ 88,20	R\$ 98,00	R\$ 107,80	R\$ 12.446	R\$ 13.691
Perfil duplo keder calandrado	m	85	R\$ 82,80	R\$ 92,00	R\$ 96,60	R\$ 7.820	R\$ 8.211
Perfis de arremate, calha oculta e trilhos de alumínio	m	84	R\$ 61,20	R\$ 68,00	R\$ 74,80	R\$ 5.712	R\$ 6.283
06 Isolamento · lote 3							
Lã de PET 50 mm	m2	110	R\$ 30,60	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 3.960	R\$ 3.960
Manta refletiva	m2	110	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 1.870	R\$ 1.870
Malha de apoio	m2	110	R\$ 17,60	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 2.420	R\$ 2.420
07 Membrana interna · lote 3							
Forro tensionado acústico instalado	m2	105	R\$ 172,25	R\$ 265,00	R\$ 344,50	R\$ 27.825	R\$ 36.172
08 Vidros · lote 3							
Fachada: vidro insulado low-e	m2	22.6	R\$ 506,00	R\$ 920,00	R\$ 1.150,00	R\$ 20.792	R\$ 25.990
Esquadria da fachada (anel curvo, montantes, travessa)	m2	22.6	R\$ 917,60	R\$ 1.480,00	R\$ 2.146,00	R\$ 33.448	R\$ 48.500
Janelas Olho completas	un	6	R\$ 5.175,00	R\$ 6.900,00	R\$ 8.970,00	R\$ 41.400	R\$ 53.820
Vidros laminados da Espinha de Luz	m2	3.3	R\$ 977,50	R\$ 1.150,00	R\$ 1.380,00	R\$ 3.795	R\$ 4.554
09 Portas · lote 3							
Porta pivotante de vidro 1,00 x 2,40	un	1	R\$ 6.860,00	R\$ 9.800,00	R\$ 13.720,00	R\$ 9.800	R\$ 13.720
Porta de correr do banho + box de vidro	un	1	R\$ 2.080,00	R\$ 2.600,00	R\$ 3.380,00	R\$ 2.600	R\$ 3.380
10 Deck · lote 1							
Deck cumaru 20 x 140	m2	30	R\$ 191,75	R\$ 295,00	R\$ 354,00	R\$ 8.850	R\$ 10.620
Vigotas do deck	m	75	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 26,45	R\$ 1.725	R\$ 1.984

BOM VALORADA · 18 GRUPOS (2 DE 2)

ITEM	UN.	QTD	UNIT. ECON.	UNIT. STD	UNIT. PREM.	TOTAL STD	TOTAL PREM.
11 Piso · lote 1							
Vigotas 50 x 150	m	120	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 26,45	R\$ 2.760	R\$ 3.174
PIR 50 mm + manta	m2	48	R\$ 73,80	R\$ 82,00	R\$ 82,00	R\$ 3.936	R\$ 3.936
Compensado naval 18 mm	m2	48	R\$ 142,80	R\$ 168,00	R\$ 168,00	R\$ 8.064	R\$ 8.064
Piso de engenharia carvalho	m2	35	R\$ 193,50	R\$ 430,00	R\$ 602,00	R\$ 15.050	R\$ 21.070
Zona molhada (porcelanato)	m2	13	R\$ 180,00	R\$ 240,00	R\$ 360,00	R\$ 3.120	R\$ 4.680
Estacas helicoidais + cabeçotes	un	44	R\$ 576,00	R\$ 640,00	R\$ 672,00	R\$ 28.160	R\$ 29.568
Instalação das estacas	un	44	R\$ 256,50	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 11.880	R\$ 11.880
Mobilização da cravação	vb	1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800	R\$ 3.800
12 Banheiro · lote 4							
Louças e metais	cj	1	R\$ 8.525,00	R\$ 15.500,00	R\$ 29.450,00	R\$ 15.500	R\$ 29.450
Banheira 1,60 m	un	1	R\$ 4.600,00	R\$ 9.200,00	R\$ 19.320,00	R\$ 9.200	R\$ 19.320
Parede do banho / cabeceira	m2	16	R\$ 248,00	R\$ 310,00	R\$ 372,00	R\$ 4.960	R\$ 5.952
13 Hidráulica · lote 1							
Kit PEX + esgoto + ventilação	cj	1	R\$ 6.120,00	R\$ 7.200,00	R\$ 8.280,00	R\$ 7.200	R\$ 8.280
Aquecedor a gás 23 L/min	un	1	R\$ 3.300,00	R\$ 4.400,00	R\$ 11.440,00	R\$ 4.400	R\$ 11.440
Fossa + filtro compactos	cj	1	R\$ 5.920,00	R\$ 7.400,00	R\$ 11.840,00	R\$ 7.400	R\$ 11.840
14 Elétrica · lote 1							
Quadro, cabos, tomadas, DR	cj	1	R\$ 7.840,00	R\$ 9.800,00	R\$ 13.230,00	R\$ 9.800	R\$ 13.230
15 Iluminação · lote 4							
Fitas LED, perfis, drivers, luminárias, balizadores	cj	1	R\$ 7.080,00	R\$ 11.800,00	R\$ 18.880,00	R\$ 11.800	R\$ 18.880
16 Ar-condicionado · lote 1							
Dutado inverter 12k BTU quente/frio instalado	un	1	R\$ 8.680,00	R\$ 12.400,00	R\$ 16.740,00	R\$ 12.400	R\$ 16.740
Exaustor com recuperador + respiro de cumeeira	cj	1	R\$ 1.950,00	R\$ 3.900,00	R\$ 5.460,00	R\$ 3.900	R\$ 5.460
17 Marcenaria · lote 4							
Marcenaria sob medida	cj	1	R\$ 23.400,00	R\$ 39.000,00	R\$ 58.500,00	R\$ 39.000	R\$ 58.500
Mobiliário solto	cj	1	R\$ 12.375,00	R\$ 22.500,00	R\$ 40.500,00	R\$ 22.500	R\$ 40.500
18 Acabamentos · lote 4							
Painéis ripados internos (cabeceira, rodapés)	m2	14	R\$ 288,00	R\$ 480,00	R\$ 672,00	R\$ 6.720	R\$ 9.408
Acabamentos e enxoval de abertura	cj	1	R\$ 8.100,00	R\$ 13.500,00	R\$ 21.600,00	R\$ 13.500	R\$ 21.600

ESCALA · 1, 5, 10 E 50 UNIDADES (STANDARD)

redução por volume em materiais, mão de obra, transporte e indiretos · desenvolvimento diluído

UNIDADES	MATERIAIS/UN	M.O./UN	TRANSP.+EQUIP.+HOSP./UN	INDIRETOS+CONTING./UN	DESENV./UN	TOTAL/UN C/ DESENV.	CUSTO/UN S/ DESENV.	R\$/M2 TOTAL
1	R\$ 508.042	R\$ 74.619	R\$ 25.600	R\$ 121.652	R\$ 240.000	R\$ 969.914	R\$ 608.261	R\$ 7.808
5	R\$ 481.202	R\$ 67.482	R\$ 22.668	R\$ 97.130	R\$ 9.600	R\$ 716.482	R\$ 571.352	R\$ 7.334
10	R\$ 463.953	R\$ 63.168	R\$ 21.221	R\$ 82.251	R\$ 2.400	R\$ 654.594	R\$ 548.342	R\$ 7.039
50	R\$ 434.512	R\$ 56.972	R\$ 19.106	R\$ 66.377	R\$ 96	R\$ 581.766	R\$ 510.590	R\$ 6.554

FAIXA SUGERIDA DE PREÇO DE VENDA (KIT + INSTALAÇÃO)

BASE	CUSTO	X 1,35 (FRANQUEADO / PARCEIRO)	X 1,60 (CLIENTE FINAL)	X 1,90 (UNIDADE ICON / EXPORTAÇÃO)
1 unidade, Standard	R\$ 608.261	R\$ 821.153	R\$ 973.218	R\$ 1.155.696
Série de 10, Standard	R\$ 548.342	R\$ 740.262	R\$ 877.348	R\$ 1.041.850

Fatores de referência: o FF&I 2025 da Zion praticava custo x 1,5. Separar sempre custo estimado de preço de venda; o preço final sai da cotação real + margem decidida pela diretoria.

O QUE PRECISA DE COTAÇÃO REAL ANTES DE QUALQUER NÚMERO SAIR DAQUI

1. Serralheria: R\$/kg fabricado (corte, calandra, solda) + galvanização R\$/kg + pintura a pó (ZG-RFQ-002, prioridade)
2. Confeccionista de lona: R\$/m2 confeccionado de PVDF 1050 g/m2 com keder + instalação
3. Vidraceiro: vidro insulado low-e R\$/m2, esquadria RPT R\$/m2, Olhos por unidade
4. Estacas helicoidais: material por unidade + cravação por ponto + mobilização para instalação
5. Marcenaria e FF&E: ZG-FFE-002 (Canopy Bed) e os demais itens da escada
6. Frete real até o sítio e custo da equipe fora de obra

PREMISSAS E REVISÃO

o que está dentro, o que está fora, e o que muda a conta

DENTRO

Tudo o que está nas listas do projeto: estrutura, fundação, piso, deck, lona, isolamento, forro, vidros, portas, hidráulica, elétrica, iluminação, climatização, banheiro, marcenaria, mobiliário solto e enxoval de abertura.

Mão de obra de fábrica e de sítio, transporte do kit, equipamentos, hospedagem da equipe, indiretos e contingência.

FORA

Terreno, acesso (estrada, ponte), rede elétrica e de água até o sítio, licenças e taxas, projeto legal e aprovação municipal.

Paisagismo, hot tub externo (opcional E07), Bico na versão Econômica.

Impostos sobre a venda e margem.

O QUE MAIS MEXE NO NÚMERO

VARIÁVEL	EFEITO NO CUSTO STANDARD
Aço: R\$/kg de 10,80 para 13,00	+ R\$ 5 mil
Lona PVDF: R\$/m2 de 215 para 300	+ R\$ 11 mil
Vidro insulado: R\$/m2 de 920 para 1.300	+ R\$ 12 mil
Sítio sem acesso de caminhão (transbordo 4x4)	+ R\$ 8 a 15 mil
Série de 10 unidades	- 14 % por unidade
Cenário Econômico em lona, vidro e piso	- 25 a 30 %

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	08/10/2026	Estimativa interna a partir da BOM do product book e dos preços de referência 2025-2026; nenhuma cotação real incorporada